

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	4. Qtl, 2018				1. Qtl, 2019			2. Qtl, 2019			3. Qtl, 2019			4. Qtl, 2019			1. Qtl, 2020			2. Qtl, 2020			3. Qtl, 2020		
					Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep
1216	Bauablaufplan (grob)	425 t	Die 11.09.18	Mon 15.06.20																									
1217	VE 201.1 Abbruch Dürholt Gebäude	40 t	Die 11.09.18	Mit 07.11.18																									
1218	VE 304 Los 1 Baumfäll- und Erdarbeiten	55 t	Mit 17.10.18	Mit 16.01.19																									
1219	VE 304 Los 2 Rohbauarbeiten	95 t	Don 08.11.18	Mit 03.04.19																									
1220	VE 307 Zimmerarbeiten	5 t	Don 14.03.19	Mit 20.03.19																									
1221	VE 341 Gerüstarbeiten (inkl. Vorhaltung)	86 t	Don 21.03.19	Don 25.07.19																									
1222	VE 311 Kunststoff- und Verglasungsarbeiten (Fenster)	20 t	Don 21.03.19	Mit 17.04.19																									
1223	VE318 Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten und Trapezblech	45 t	Don 28.03.19	Die 04.06.19																									
1224	VE 329 Maler- und Lackierarbeiten	126 t	Mon 01.04.19	Mon 30.09.19																									
1225	VE 308 Metallbau- und Verglasungsarbeiten (Fenster/Türen/P-R-K)-außen	30 t	Don 04.04.19	Mon 20.05.19																									
1226	Ve 410 Sanitär	130 t	Mon 08.04.19	Mon 14.10.19																									
1227	VE 420 Heizung	130 t	Mon 08.04.19	Mon 14.10.19																									
1228	VE 430/480 Lüftung/MSR	130 t	Mon 08.04.19	Mon 14.10.19																									
1229	VE4401 Elektro	131 t	Mon 08.04.19	Die 15.10.19																									
1230	VE 470 Nutzungsspezifische Anlagen	130 t	Mon 08.04.19	Mon 14.10.19																									
1231	VE 327 Trockenbauarbeiten	100 t	Die 16.04.19	Mon 09.09.19																									
1232	VE 313 Fassadenbekleidung Blechfassade	30 t	Mon 29.04.19	Mit 12.06.19																									
1233	Gebäude wetterfest	0 t	Mon 06.05.19	Mon 06.05.19																									
1234	VE 460 Förderanlagen	91 t	Die 07.05.19	Don 12.09.19																									
1235	VE 327.1 Innentüren Stahl	19 t	Mit 05.06.19	Die 02.07.19																									
1236	VE 321 Estricharbeiten	56 t	Mit 05.06.19	Don 22.08.19																									
1237	VE 325 Schlosserarbeiten	20 t	Fre 07.06.19	Mon 08.07.19																									
1238	VE 315 WDVS	25 t	Don 13.06.19	Mit 17.07.19																									
1239	VE 330 Fliesenarbeiten	59 t	Die 09.07.19	Fre 27.09.19																									
1240	VE 501 Außenanlagen	215 t	Don 25.07.19	Mon 15.06.20																									
1241	VE 4403 Mittelspannung/Trafo	5 t	Fre 02.08.19	Don 08.08.19																									
1242	VE 310 Metallbau- und Verglasungsarbeiten (Rohrrahmentüren) - innen	8 t	Mit 07.08.19	Fre 16.08.19																									
1243	VE 327.2 Innentüren Holz	12 t	Mon 19.08.19	Die 03.09.19																									
1244	VE 333 Bodenbeschichtungen	19 t	Mit 28.08.19	Mon 23.09.19																									
1245	VE 332 Bodenbelagarbeiten	13 t	Mit 28.08.19	Fre 13.09.19																									
1246	VE 334 Parkettarbeiten	9 t	Mon 16.09.19	Don 26.09.19																									
1247	VE 339 Gebäudereinigung	26 t	Mon 16.09.19	Die 22.10.19																									
1248	VE 342 WC-Trennwände	9 t	Mit 25.09.19	Die 08.10.19																									
1249	VE 337 Tischlerarbeiten	9 t	Mit 02.10.19	Die 15.10.19																									
1250	VE 338 Schließanlage	5 t	Don 10.10.19	Mit 16.10.19																									
1251	Umzug	30 t	Die 17.12.19	Mon 10.02.20																									
1252	VE 201.2 Abbruch BZI	40 t	Mon 10.02.20	Fre 03.04.20																									

Vorgang		Entwurfsplanung		Sonstige Gewerke		Fertigstellungsgrad	
Projektvorbereitung		Genehmigungsplanung		Meilenstein			
Grundlagenermittlung		Ausführungsplanung		Sammelvorgang			
Vorplanung		Technikgewerke		Kritischer Vorgang			